ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

➲ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ" (ΠΕΚΑ) είναι το Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, το οποίο έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η κεντρική διαχειριστική αρχή, **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή-Πολιτική Προστασία (ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ)** στην οποία υποβάλλονται προτάσεις, αξιολογεί και εντάσσει τα προς χρηματοδότηση έργα στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Ωστόσο, ο Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων-Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία», δεν έχει εξειδικευτεί ακόμα από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020, με ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών την 31η/12/2023) το αντίστοιχο Πρόγραμμα ήταν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), την αρμοδιότητα του οποίου είχε το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η κεντρική διαχειριστική αρχή τότε ήταν, η **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)** στην οποία υποβάλλονταν προτάσεις, αξιολογούσε και χρηματοδοτούσε τα έργα.

Άρα για το ΕΣΠΑ 2014-2020 αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ήταν η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και για το ΕΣΠΑ 2021-2027 μετονομάστηκε σε ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ.

➲ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (Ο.Ε.Δ.Α.)

Για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης **των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων** (ΜΕΑ/ΧΥΤΥ) ζητήθηκε αρχικά η χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης και εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση οι παρακάτω μελέτες:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΑ/ΧΥΤΥ			
Α/Α	**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)**
1	Μελέτες ωρίμανσης Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας	29/11/2017	687.018,59
2	Μελέτες ωρίμανσης Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Λαμίας	29/11/2017	678.917,60
3	Μελέτες ωρίμανσης αναβάθμισης Μ.Ε.Α. Φωκίδας (εργοστάσιο κομποστοποίησης)	29/11/2017	128.314,87

→	**ΣΥΝΟΛΟ**		**1.494.251,06 €**

Οι μελέτες δημοπρατήθηκαν και με την επιλογή των αναδόχων εκπόνησης των σχετικών μελετών ξεκίνησε η αναζήτηση χωροθέτησης, η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και η έκδοση των Α.Ε.Π.Ο. των προβλεπόμενων έργων στο εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι μελέτες και οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ολοκληρώθηκαν και στη συνέχεια υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με την παρακάτω σειρά.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ			
Α/Α	**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ)**	**ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)**
1	Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Ο.Ε.Δ.Α.)	**30/12/2020**	49.252.173,00
2	Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ (Ο.Ε.Δ.Α.)	**6/7/2021**	49.717.994,41
3	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Μ.Ε.Α. ΑΜΦΙΣΣΑΣ	**30/6/2022**	13.085.426,58
→		**ΣΥΝΟΛΟ**	**112.055.593,99 €**

➲ **<u>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (mis 5069531)</u>**

Στις **08/02/2021** το ΥΜΕΠΕΡΑΑ ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις για την περαιτέρω αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης του έργου Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας.

Στις **18/03/2021 & 06/04/2021** στάλθηκαν από τον Φο.Δ.Σ.Α. τα συμπληρωματικά στοιχεία.

Στις **17/05/2021 & 01/09/2021** υπήρξε ηλεκτρονική αλληλογραφία με το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στις **15/10/2021** ο Φο.Δ.Σ.Α. έστειλε πρόσθετα επικαιροποιημένα στοιχεία.

<u>Έκτοτε, από 15/10/2021 δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ</u>.

➲ **<u>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ (mis 506932)</u>**

Στις **29/04/2022** ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις για την περαιτέρω αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης του έργου Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Λαμίας.

Στις **15/07/2022** υποβλήθηκαν συμπληρωματικά και επικαιροποιημένα στοιχεία της πρότασης χρηματοδότησης με το με αρ. πρωτ. 1555/15-07-2022 έγγραφο του Φορέα.

<u>Έκτοτε, από 15/07/2022 δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</u>

➲ **<u>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Μ.Ε.Α. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (mis 5124316)</u>**

<u>Δεν ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου, δεν λάβαμε ποτέ έγγραφο από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις.</u>

➲ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Το ΥΜΕΠΕΡΑΑ οφείλει να αξιολογεί προτάσεις για έργα που συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.). Εάν κάποια πρόταση αφορά έργο που δεν περιλαμβάνεται στο ΠΕ.Σ.Δ.Α. δεν είναι επιλέξιμο και απορρίπτεται η πρόταση. Η πράξη της απόρριψης είναι διοικητική πράξη που διενεργείται εγγράφως, ώστε να μπορεί να προσβληθεί από τον δυνητικό Δικαιούχο.

Η εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή οφείλει να ολοκληρώνει την αξιολόγηση των προτάσεων του εκάστοτε Δικαιούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) περιλαμβάνει την περιγραφή των διαδικασιών που ισχύουν για τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να εξασφαλιστεί και να υποστηριχθεί η ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων της, ως απόρροια εκτελεστικών κανονισμών της Ε.Ε. και γενικότερα του κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των προτάσεων (έργων) του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ουδέποτε ολοκληρώθηκε κατά παράβαση κάθε σχετικής νομοθεσίας και προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ουδέποτε έλαβε έγγραφο απόρριψης για καμία από τις προτάσεις που κατέθεσε.

➲ **ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. έχει εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. από το 2016 που προβλέπει τα εξής στον **Πίνακα 11-8 της εγκεκριμένης Μελέτης** *{βλέπε **συν. 1:** Μελέτη_Αναθ_ΠΕΣΔΑ_ΠΣτΕλ_2016, σελ. 451}* που συνοδεύει την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 63891/5427 (ΦΕΚ Β'31/2017) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» *{βλέπε **συν. 2:** 2017-01-16_ΦΕΚ Β 31_63891_5427 ΚΥΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΠΣτΕ}*:

ΠΕΣΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2016

Πίνακας 11-8: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης δράσεων ΠΕΣΔΑ

Α/Α	ΔΡΑΣΗ	ΡΕΥΜΑ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	2016/ Β-6ΜΗΝΟ	2017 /Α-6ΜΗΝΟ	2017/Β-6ΜΗΝΟ	2018	2019	2020
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ									
1	Παύση λειτουργίας του ενεργού και αποκατάσταση των ανενεργών ΧΑΔΑ	Όλα	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ολοκλήρωση Αποκατάστασης ανενεργών ΧΑΔΑ					
2	Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση	Ανακυκλώσιμα, οργανικά	Σ.Σ.Ε.Δ.	Πύκνωση δικτύου / αύξηση συλλεγόμενων ποσοτήτων					
3	Ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των υφιστάμενων Χ.Υ.Τ.Α.	Όλα	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΤΑ	Αποτύπωση των αναγκών	Κάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας				
4	Κατασκευή και Λειτουργία ΜΕΑ Θήβας, Φωκίδας	Ανακυκλώσιμα, Οργανικά, Σύμμεικτα	ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Διαγωνισμός	Κατασκευή	Λειτουργία			
5	Κατασκευή και Λειτουργία ΜΕΑ Λαμίας, Χαλκίδας	Ανακυκλώσιμα, Οργανικά, Σύμμεικτα	ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Ολοκλήρωση Μελέτης Χωροθέτησης.	Περιβαλλοντική Αδειοδότηση	Σχεδιασμός, Τεύχη Δημοπράτησης	Διαγωνισμός	Κατασκευή	Λειτουργία
6	Κατασκευή και λειτουργία νέων ΧΥΤΥ Λαμίας, Χαλκίδας	Όλα	ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Ολοκλήρωση Μελέτης Χωροθέτησης.	Περιβαλλοντική Αδειοδότηση	Σχεδιασμός, Τεύχη Δημοπράτησης	Διαγωνισμός	Κατασκευή	Λειτουργία

Προβλέπει δηλαδή το σύνολο των ρευμάτων (κάδων), δηλαδή τον πράσινο κάδο για τα σύμμεικτα απορρίμματα, τον καφέ κάδο για τα οργανικά απορρίμματα και τον μπλε κάδο για τα ανακυκλώσιμα για τις επενδύσεις σε Χαλκίδα, Λαμία & Άμφισσα.

Το επιχείρημα λοιπόν που αναπαράγεται στον δημόσιο διάλογο ότι δήθεν οι προτάσεις μας δεν αξιολογήθηκαν διότι περιλάμβαναν και τον μπλε κάδο, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα που δεν τον είχε συμπεριλάβει, <u>ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙ.</u> Εξάλλου, ΟΥΔΕΠΟΤΕ το ΥΜΕΠΕΡΑΑ έθεσε τέτοιο ζήτημα στη διαδικασία της αξιολόγησης.

<u>Μετά τις 29/04/2022</u>, όπου ζητήθηκαν τα τελευταία διευκρινιστικά στοιχεία για τις προτάσεις μας, συνεχείς ήταν οι επικοινωνίες με το ΥΜΕΠΕΡΑΑ γιατί δεν προχωρά η αξιολόγηση και η ένταξη των έργων.

<u>Συνεχείς ήταν και οι διαβεβαιώσεις ότι η αξιολόγηση προχωρά και ότι σύντομα τα έργα θα ενταχθούν.</u>

Στην 14η Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α. στην Αλεξανδρούπολη **(01/07/2022)** ο Προϊστάμενος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην παρουσίασή του εμφάνισε <u>τα 2 έργα (Μ.Ε.Α./Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας & Λαμίας)</u> ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης (Μ.Α.Α.) που θέτει το νέο Πρόγραμμα Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ), δηλαδή το ΕΣΠΑ 2021-2027 και ότι είναι προς ένταξη (βλ. σελίδα 10 της παρουσίασης). Για το έργο της αναβάθμισης της Μ.Ε.Α. Άμφισσας δεν έγινε αναφορά διότι υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης την προηγούμενη ημέρα, 30/06/2022.

	Π/Υ ΔΔ (€)	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΑΙΤΗΣΗ	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ενοψει 2021-2027
ΟΕΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	48.506.176	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΕΝΤΑΞΗ 14-20 ΩΣ RRF ΜΕ ΟΡΟΥΣ 2021-2027
ΟΕΔΑ ΛΑΜΙΑΣ	48.528.249	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΕΝΤΑΞΗ 14-20 ΩΣ RRF ΜΕ ΟΡΟΥΣ 2021-2027
ΟΕΔΑ ΛΕΣΒΟΥ	28.936.481	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΕΝΤΑΞΗ 2021-2027
ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ	63.000.000	ΣΔΙΤ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΕΝΤΑΞΗ 2021-2027
ΜΕΑ ΡΟΔΟΥ	24.000.000	ΣΔΙΤ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ	ΕΝΤΑΞΗ 2021-2027
ΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	45.000.000	ΣΔΙΤ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ	ΕΝΤΑΞΗ 2021-2027
ΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	45.000.000	ΣΔΙΤ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ	ΕΝΤΑΞΗ 2021-2027
ΜΕΑ ΚΩ	8.405.714	ΣΔΙΤ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ	ΕΝΤΑΞΗ 2021-2027
ΜΕΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ	14.125.000	ΣΔΙΤ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ	ΕΝΤΑΞΗ 2021-2027

*{βλέπε **συν. 3:** Παρουσίαση του Προϊσταμένου ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην 14η Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α., Σύνδεσμος: https://diktiofodsa.gr/wp-content/uploads/2022/07/12.-%CE%9C%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A3.pdf}*

Στις **05/08/2022** προκαλέσαμε τηλεδιάσκεψη με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με συμμετοχή 3 Δημάρχων και αντικείμενο την πορεία αξιολόγησης και ένταξης των 3 έργων.

Σε αυτή τη συνάντηση τόσο ο Ειδικός Γραμματέας όσο και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΥΜΕΠΕΡΑΑ **μας διαβεβαίωσαν ότι τα έργα θα ενταχθούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2022.**

Επειδή ο καιρός περνούσε και τα έργα δεν εντάσσονταν, στις **24/10/2022** στείλαμε επιστολή στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπου ζητούσαμε να μας γνωρίσουν εγγράφως τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η ένταξη των πράξεων. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο σύνολο των Δήμων-Μελών του Φο.Δ.Σ.Α.. *{βλέπε **συν. 4:** 2425 24102022 ΕΥΔΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ-ΣχετΜεΤηνΑξιολΤωνΑιτΧρημMIS5069531-5069532&5124316_signed}*

Σε αυτό το έγγραφό μας το ΥΜΕΠΕΡΑΑ **ΔΕΝ** μας απάντησε ποτέ. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. το ίδιο διάστημα προέβαινε σε δηλώσεις όπως παρακάτω:

«Με τη δημοπράτηση των μονάδων της Λάρισας, ανατολικού τομέα Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Καβάλας και της Νάξου, τελειώνουμε με τις δημοπρατήσεις δημοσίων έργων για τα απορρίμματα», επισημαίνοντας ότι έπειτα οι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων θα πρέπει να κατασκευάσουν έργα μέσω σύμπραξης με ιδιώτες ή να τα κατασκευάσουν αποκλειστικά με δικούς τους πόρους, καθώς «το Δημόσιο δεν θα είναι πια υποχρεωμένο να τα αναλάβει».

Με δεδομένο το περιορισμένο χρονικό περιθώριο του ΕΣΠΑ 2014-2020, λήξη με το ν+3 στις 31/12/2023, στάλθηκε έγγραφο **στις 04/01/2023** προς τους Δήμους-Μέλη όπου περιέγραφε την όλη κατάσταση και πρότεινε ένα μεταβατικό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων. *{βλέπε **συν. 5:** 8/04012023-ΔΗΜΟΥΣΜΕΛΗ-ΗΕπόμΗμέραΤηςΔιαχείρΤωνΑΣΑΣτηνΠΣτΕ_signed}*

Σε συνέχεια της προαναφερόμενης επιστολής, στις **10/01/2023** πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα: **«Ενημέρωση για την πορεία των έργων και λήψη απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες».**

Η ομόφωνη Απόφαση **1/2023** αναφέρει τα εξής:

«α) την απαρέγκλιτη εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ που έχουμε λάβει στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων στην Περιφέρεια μας.

β) την αποστολή ενημερωτικού εγγράφου προς τον κο Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τους αρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάθε βουλευτή ατομικά, της Περιφέρειάς μας καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο θα γνωστοποιούνται όλα τα ανωτέρω δεδομένα, αναλυτικά και με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

γ) την άμεση δια ζώσης συνάντηση του ΔΣ, με τον Υπουργό Ανάπτυξης.

δ) την δεκαήμερη αναμονή, προκειμένου να υπάρξει σαφής δέσμευση εκ μέρους της Πολιτείας, για την ένταξη των έργων ΜΕΑ-ΧΥΤΥ Χαλκίδας, ΜΕΑ- ΧΥΤΥ Λαμίας, ΜΕΑ Άμφισσας και την προέγκριση της δημοπράτησης αυτών.

Ανάλογα με τις εξελίξεις, θα ακολουθήσουν οι παρακάτω ενέργειες:

α) οργάνωση συνέντευξης τύπου στην οποία εκπρόσωποι του Φορέα θα αναλύσουν το ζήτημα που έχει προκύψει και να σταλούν ενημερωτικά έγγραφα σε όλα τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

β) σύγκληση των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων-μελών με θέμα την ενημέρωση για τις εξελίξεις και το σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.»

*{βλέπε **συν. 6:** 1 10 ΙΑΝ Ενημ για την πορεία των έργων και σχετική απόφαση (Τ)_signed }*

Στις **12/01/2023** πραγματοποιήθηκε και πάλι Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα **«Διαμόρφωση της απόφασης υπ. αρ. 1/10.1.2023 του Δ.Σ. με θέμα "Ενημέρωση για την πορεία των έργων και λήψη απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες"».**

Η ομόφωνη Απόφαση **3/2023** αναφέρει τα εξής:

«Τη διαμόρφωση της απόφασης 1/2023 σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου, η οποία έχει ως εξής:

α) την απαρέγκλιτη εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ που έχουμε λάβει στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων στην Περιφέρεια μας.

β) την αποστολή ενημερωτικού εγγράφου προς τον κο Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τους αρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάθε βουλευτή ατομικά της Περιφέρειάς μας καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο θα γνωστοποιούνται όλα τα ανωτέρω δεδομένα, αναλυτικά και με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

γ) την άμεση δια ζώσης συνάντηση του ΔΣ, με τον Υπουργό Ανάπτυξης και των συναρμοδίων για το θέμα.

δ) την δεκαήμερη αναμονή, προκειμένου να υπάρξει σαφής δέσμευση εκ μέρους της Πολιτείας, για την ένταξη των έργων ΜΕΑ-ΧΥΤΥ Χαλκίδας, ΜΕΑ-ΧΥΤΧΥ Λαμίας, ΜΕΑ Άμφισσας και την προέγκριση της δημοπράτησης αυτών.

ε) να κληθεί με επιστολή μας και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας να επισπεύσει τις διαδικασίες σε σχέση με τα αιτήματα του Φορέα που παραμένουν σε εκκρεμότητα, με προτεραιότητα την διαμόρφωση του δρόμου προς ΧΥΤΑ Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ανάλογα με τις εξελίξεις, θα ακολουθήσουν οι παρακάτω ενέργειες:

α) οργάνωση συνέντευξης τύπου στην οποία εκπρόσωποι του Φορέα θα αναλύσουν το ζήτημα που έχει προκύψει και να σταλούν ενημερωτικά έγγραφα σε όλα τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

β) σύγκληση των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων-μελών με θέμα την ενημέρωση για τις εξελίξεις και το σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.»

*{βλέπε **συν. 7:** 3 12 ΙΑΝ Διαμόρφωση της 1-2023 αποφ περι ενημ πορειας εργων και ενεργειων(Τ)_signed}*

Σε εφαρμογή της προαναφερόμενης απόφασης στάλθηκε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

*{βλέπε **συν. 8:** 97 18012023 DGREGIO-ΜηΣεβΤωνΔιαδικ&ΤήρΤωνΠροθεσμ Αξιολ ΠροτΕΣΠΑ_signed}*

Την ίδια ημέρα στάλθηκε από τον Πρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. **ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** της προηγούμενης επιστολής προς τον Υπουργό & Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

*{βλέπε **συν. 9:** 97 18012023 ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ_signed}*

Στις **27/01/2023** το ΥΜΕΠΕΡΑΑ μας στέλνει επιστολή-απάντηση στα έγγραφά μας σύμφωνα με την οποία κρίνει ως ελλιπή και ανακριβή τα στοιχεία που επικαλούμαστε και ότι οι θέσεις μας δεν είναι αποδεκτές.

*{βλέπε **συν. 10:** 177 30012023 ΕΥΔΠΕΚΑΠΟΛΠΡΟ-ΑπόψΣχετΜεΜηΣεβΤων Διαδικ &ΤήρΤωνΠροθεσμΑξιολΠροτΕΣΠΑ}*

Στις **30/01/2023** η υπηρεσία στέλνει έγγραφο προς τους Δήμους-Μέλη όπου αναλύει το σύνολο των αιτιάσεων του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τεκμηριώνει τις θέσεις του Φο.Δ.Σ.Α. και ζητά την άμεση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθούν Αποφάσεις σχετικά με τις επόμενες ενέργειες του Φορέα.

*{βλέπε **συν. 11:** 178 30012023 ΔΗΜΟΥΣΜΕΛΗ-ΣχετΜεΤιςΑπόψΤηςΕιδΓραμΕπ ΠρογρΕΤΠΑ&ΤΣ_signed}*

Στις **02/02/2023** συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.ο.Δ.Σ.Α. με θέμα **"Λήψη απόφασης σχετικά με την απάντηση στο έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής της με θέμα «Απόψεις σχετικά με την α.π.97/18-1-2023 επιστολή με Θέμα «Μη σεβασμός των διαδικασιών και τήρησης των προθεσμιών αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ»"** και αποφασίζει την αποστολή επιστολής προς το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

*{βλέπε **συν. 12:** 19 02 ΦΕΒΡ Απάντηση σε ΥΠΑΝ για ενταξη έργων (Τ)_signed}*

Στις **15/02/2023** η υπηρεσία **σε εφαρμογή της 19/2023 Απόφασης** στέλνει επιστολή προς τον Πρόεδρο του Φορέα με κοινοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. με θέμα «Σχετικά με τις απόψεις που διατυπώνονται στο με Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 916/27-01-2023 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ».

*{βλέπε **συν. 13:** 263 15022023 ΠΡΟΕΔΡΟΔΣΦοΔΣΑ-ΣχετΜεΑπόψΠουΔιατυπ Στο916_27012023ΈγγρΕΓΕΤΠΑΤΣ_signed}*

Στις **15/02/2023** ο Πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α. στέλνει επιστολή προς τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

*{βλέπε **συν. 14:** 265 15022023 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑΝΕ_signed}*

Την **01η/03/2023** ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στέλνει επιστολή με θέμα «Απόψεις επί της με α.π.265/15-02-2023 επιστολής σας με θέμα «Σχετικά με τις απόψεις που διατυπώνονται στο με α.π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ: 916/27-01-2023) έγγραφό σας».

Το έγγραφο καταλήγει ως εξής:

«Τέλος σας ενημερώνουμε ότι πλέον δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απάντηση σε ενδεχόμενη νέα αλληλογραφία του Φορέα σας, λόγω του ότι η ατέρμονη ανταλλαγή επιστολών κρίνεται ως ατελέσφορη διαδικασία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθώς η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή είναι

επικεντρωμένη αποκλειστικά στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων υλοποίησης του Προγράμματος.»

*{βλέπε **συν. 15:** 393 02032023 ΕΥΔΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ-ΑπόψειςΕπίΤης265-15022023ΕπιστΦοΔΣΑ}*

Στις **06/03/2023** η υπηρεσία στέλνει έγγραφο προς τους Δήμους-Μέλη του Φορέα όπου απαντά στις αιτιάσεις του προηγούμενου εγγράφου με θέμα «Σχετικά με το με Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 2247/01-03-2023 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ». Στην εισήγηση προτείνονται τα εξής:

«Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία όχι μόνο δεν έχουν διαψευστεί αλλά αντιθέτως αποδεικνύονται από την υφιστάμενη αλληλογραφία, ο Φορέας θα πρέπει να απαντήσει προς τον κ. Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), οι οποίες σαφώς εμπλέκονται στην τήρηση των διαδικασιών και των κανόνων που διέπουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την εν γένει υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (έργων)».

*{βλέπε **συν. 16:** 418 06032023 ΔΗΜΟΥΣΜΕΛΗ-ΣχετΜεΤοΜεΑΠ2247-01032023ΈγγρΕΓΕΤΠΑΤΣ}*

Στις **15/03/2023** πραγματοποιείται συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων και συμμετοχή Δημάρχων και του Περιφερειάρχη.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός εξέδωσε δελτίο τύπου όπου αναφέρει ότι τα 3 έργα Μ.Ε.Α./Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας & Λαμίας & Μ.Ε.Α. Άμφισσας θα ενταχθούν.

Το δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις **16/03/2023** καταλήγει ως εξής:

«Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων της Στερεάς Ελλάδος. Τα τρία έργα ΜΕΑ-ΧΥΤΥ Λαμίας, Χαλκίδας και Άμφισσας θα γίνουν οπωσδήποτε. Η ένταξή τους θα γίνει άμεσα και η χρηματοδότησή τους θα εξασφαλιστεί».

*{βλέπε **συν. 17:** 2023-03-16 ΔΤ ΥΠΑΝΕ-ΔηλώσειςΜετάΤηΣύσκεψηΥπόΤον Υπουργό Ανάπτυξης&Επενδύσεων_Χαλκίδα-Λαμία-'Αμφισσα}*

Ωστόσο, μετά από λίγο χρονικό διάστημα και μετά τη συνάντηση με τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο Γ.Γ.Σ.Δ.Α. του Υ.Π.ΕΝ. κ. Μ. Γραφάκος σε περιοδείες του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δήλωνε ότι η πορεία των έργων της Περιφέρειάς μας (Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. σε Χαλκίδα & Λαμία και Μ.Ε.Α. Άμφισσας) θα ανακοινωθεί ΜΕΤΑ τις εκλογές. *(πηγή:https://tvstar.gr/2023/05/03/stin-evvoia-simera-o-m-grafakos-gia-anakoinoseis-ergon/)*.

Στις **17/03/2023** πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α. με συμμετοχή Δημάρχων, Δημοτικών & Περιφερειακών Συμβούλων, του Περιφερειάρχη και Βουλευτών της Περιφέρειας. Σε αυτή τη συνάντηση ενημερώθηκε το σώμα ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεσμεύθηκε ότι μέχρι τις Εθνικές εκλογές στις 21/05/2023 όλα τα έργα θα έχουν ενταχθεί.

Στις **21/03/2023**, μετά την επίσκεψη στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το ΥΜΕΠΕΡΑΑ έστειλε e-mail με θέμα «Υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων για

την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με MIS 5069531-ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Χαλκίδας».

*{βλέπε **συν. 18:** 570 21032023 ΕΥΔΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ-ΥποβΕπικαιρΣτοιχΓιαΑίτ ΧρηματΠράξηςMIS5069531}*

Στις **07/04/2023** υποβλήθηκαν από την Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφία στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή τα ζητηθέντα επικαιροποιημένα στοιχεία για τη Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας.

*{βλέπε **συν. 19:** 2023-04-07 ΥποβολήΕπικαιρΣτοιχείωνMIS5069531}*

Στις **04/04/2023**, μετά την επίσκεψη στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το ΥΜΕΠΕΡΑΑ έστειλε email με θέμα «Υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων για την πράξη με mis 5069532-ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Λαμίας».

*{βλέπε **συν. 20:** 700 04042023 ΕΥΔΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ-ΥποβΕπικαιρΣτοιχΓιαΤην Πράξη 5069532}*

Στις **13/04/2023** υποβλήθηκαν από την Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφία στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή τα ζητηθέντα επικαιροποιημένα στοιχεία για τη Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Λαμίας.

*{βλέπε **συν. 21:** 2023-04-13 ΥποβολήΕπικαιρΣτοιχείωνMIS5069532}*

Στις **06/04/2023** το ΥΜΕΠΕΡΑΑ απέστειλε έγγραφο με θέμα «Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις για την εξέταση αίτησης χρηματοδότησης πράξης με κωδικό mis 5124316-ΑναβάθμισηΜΕΑ Άμφισσας».

*{βλέπε **συν. 22:** 726 07042023 ΕΥΔΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ-ΖητΣυμπλΣτοιχΓιαΕξέτΑίτ ΧρημΜΕΑΦωκ}*

Στις **24/04/2023** υποβλήθηκαν στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή με το με αρ. πρωτ. 814/24-04-2023 έγγραφο του Φορέα τα απαραίτητα συμπληρωματικά, διευκρινιστικά και επικαιροποιημένα στοιχεία για την Αναβάθμιση της Μ.Ε.Α. Άμφισσας.

*{βλέπε **συν. 23:** 814 24042023 ΕΥΔΠΕΚΑΠΟΛΠΡΟ-ΥποβΣυμπλΣτοιχΔιευκρΓιαΜΕΑΦωκ5124316_signed}*

Στις **09/05/2023** το ΥΜΕΠΕΡΑΑ απέστειλε έγγραφο με θέμα «Ζητούνται διευκρινίσεις για την εξέταση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης πράξης με κωδικό mis 5069531-ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Χαλκίδας».

*{βλέπε **συν. 24:** 982 10052023 ΕΥΔΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ-ΔιευκρΓιαΕξέτΣτοιχΚρατ Ενισχ ΑίτΧρημΜΕΑΧΥΤΥΧαλκ}*

Στις **12/05/2023** στείλαμε στοιχεία στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Υποβολή διευκρινίσεων για την εξέταση στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότης της Πράξης με mis 5069531-ΜΕΑ&ΧΥΤΥ Χαλκίδας».

Στο εν λόγω έγγραφο <u>μεταξύ των υποβληθέντων διευκρινίσεων αναφέρεται και το εξής:</u>

«Τέλος, προτείνεται τεχνική συνεργασία (δια ζώσης ή/και με τηλεδιάσκεψη) μεταξύ στελεχών του Δικαιούχου, της Διαχειριστικής Αρχής και της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων προκειμένου ο Δικαιούχος να παρουσιάσει τη «βασική φιλοσοφία» και τη μεθοδολογία που ακολούθησε για τη σύνταξη των στοιχείων

κρατικής ενίσχυσης της πράξης με mis 5069531 προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και να αρθούν πιθανές δυσερμηνείες επί των υποβληθέντων στοιχείων ή να δοθούν περαιτέρω κατευθύνσεις για τυχόν τροποποιήσεις/βελτιώσεις που απαιτούνται στη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί».

*{βλέπε **συν. 25:** 1045 12052023 ΕΥΔΠΕΚΑΠΟΛΠΡΟ-ΥποβΔιευκρΚΕΓιαΟΕΔΑ Χαλκίδας5069531_signed}*

Στις **15/05/2023** η Υπηρεσία απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο σε όλους τους Δήμους-Μέλη του Φορέα με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την πορεία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης των πράξεων με mis 5069531 (ΟΕΔΑ Χαλκίδας), 5069532 (ΟΕΔΑ Λαμίας) & 5124316 (Αναβάθμιση ΜΕΑ Άμφισσας)», καταλήγοντας ως εξής:

*«Κυρίες και Κύριοι Δήμαρχοι, **η προσπάθεια που καταβάλει η Υπηρεσία είναι να ενταχθούν και τα 3 έργα εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης.***

*Η αναμονή με βάση τις διαβεβαιώσεις ότι **«τα έργα σας θα ενταχθούν» ΔΕΝ** ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και κυρίως στην βούληση του συνόλου των Δήμων-Μελών **για δημόσια χρηματοδότηση** προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.*

*Προφανώς και στο μέλλον τα έργα κατά πάσα πιθανότητα θα ενταχθούν, είναι όμως τελείως διαφορετικό να ενταχθούν ως ΣΔΙΤ **ή** με τους νέους κανόνες του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) 2021-2027 με μειωμένη συγχρηματοδότηση και διαφορετικά με δημόσια χρηματοδότηση όπως έχουν ενταχθεί τα υπόλοιπα έργα της χώρας.*

*Η Υπηρεσία έχει αναδείξει το σύνολο των ενεργειών και των εμποδίων που έθεσαν και συνεχίζουν να θέτουν οι Υπηρεσίες **και όχι μόνο** των συναρμόδιων Υπουργείων για να μην ενταχθούν τα έργα.*

*Δυστυχώς η δυνατότητα παρέμβασής μας εξαντλείται μέχρι εδώ. **Θα συνεχίσουμε να σας κρατούμε ενήμερους για κάθε νεότερη εξέλιξη, αναμένοντας τις δικές σας απόψεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες.»***

*{βλέπε **συν. 26:** 1055 15052023 ΔΗΜΟΥΣΜΕΛΗ-ΕνημέρΣχετΜεΤηνΠορΑξιολ ΧρηματΤωνΈργων}*

Στις **15/05/2023** το ΥΜΕΠΕΡΑΑ έστειλε e-mail με θέμα «ΜΕΑ-ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ»

*{βλέπε **συν. 27:** 1057 15052023 ΕΥΔΠΕΚΑΠΟΛΠΡΟ-ΜΕΑΧΥΤΥΧαλκΣημείαΠρος Διευθέτηση}*

Ακολούθησε το από **17/05/2023** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπεύθυνης πράξης με το οποίο προτάθηκε να γίνει τηλεδιάσκεψη μεταξύ στελεχών του Δικαιούχου, της Διαχειριστικής Αρχής και της ΕΥΚΕ-ΧΕ προκειμένου να συζητηθούν επιμέρους θέματα επί των υποβληθέντων στοιχείων κρατικών ενισχύσεων για την πράξη με mis 5069531 και δεν έγινε αποδεκτή από την Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων.

*{βλέπε **συν. 28:** 2023-05-17 E-mail για ΤΛΔ-ΚρατικέςΕνισχύσεις_Χαλκίδα}*

Ακολούθησε το από **19/05/2023** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπεύθυνης πράξης με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΚΕ-ΧΕ στοιχεία τεκμηρίωσης με τη μορφή excel ο διαχωρισμός του κόστους της επένδυσης της Ο.Ε.Δ.Α. Χαλκίδας σε

τμήματα που αφορούν στην παροχή της ΥΓΟΣ και σε τμήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΑΚ με την ανάλογη τεκμηρίωση που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/ομάδα εργασιών ή επιμέρους εργασίες, σύμφωνα με τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου.

*{βλέπε **συν. 29:** 2023-05-19 E-mail-ΔιαχΚόστουςΕπένδΟΕΔΑΧαλκίδας}*

Η ΕΥΚΕ-ΧΕ απάντησε στις **19/05/2023** μέσω e-mail.

*{βλέπε **συν. 30:** 1116 22052023 ΥΠΑΝΑΠΤ&ΕΠΕΝΔ-ΔιαχωρΚόστΕπένδΟΕΔΑΧαλκ}*

Ακολούθησε το από **26-05-2023** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπεύθυνης πράξης με το οποίο υποβλήθηκαν εκ νέου στοιχεία/διευκρινίσεις ύστερα από συνεργασία και με τον μελετητή του έργου στην ΕΥΚΕ-ΧΕ.

*{βλέπε **συν. 31:** 2023-05-26 E-mail-ΥποβΔιευκΕΥΚΕ-ΟΕΔΑΧαλκίδας}*

Η ΕΥΚΕ-ΧΕ απάντησε στις **07/06/2023** μέσω e-mail.

*{βλέπε **συν. 32:** 1259 07062023 ΥΠΑΝΑΠΤ&ΕΠΕΝΔ-ΔιαχωρΚόστΕπένδΟΕΔΑΧαλκ}*

Στις **03/07/2023** στείλαμε έγγραφο στην ΕΥΚΕ-ΧΕ με θέμα «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Ο.Ε.Δ.Α.)» και MIS 5069531».

*{βλέπε **συν. 33**: 1458 03072023 ΕΥΚΕ&ΧΕ-ΣχετΜεΤηνΑξιολΚΕΟΕΔΑΧαλκ5069531}*

Στις **03/07/2023** στείλαμε έγγραφο στην ΕΥΚΕ-ΧΕ με θέμα «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΛΑΜΙΑΣ (Ο.Ε.Δ.Α.)» και MIS 5069532».

*{βλέπε **συν. 34:** 1459 03072023 ΕΥΚΕ&ΧΕ-ΣχετΜεΤηνΑξιολΚΕΟΕΔΑΛαμ5069532 _signed}*

Στις **03/07/2023** στείλαμε έγγραφο στην ΕΥΚΕ-ΧΕ με θέμα «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και MIS 5124316».

*{βλέπε **συν. 35:** 1460 03072023 ΕΥΚΕ&ΧΕ-ΣχετΜεΤηνΑξιολΚΕΑναβΜΕΑΆμφ5124316_signed}*

Στις **10/07/2023** με έγγραφό της η ΕΥΚΕ-ΧΕ και θέμα «Απόψεις σχετικά με τις υπό αξιολόγηση πράξεις διαχείρισης αποβλήτων Χαλκίδας, Λαμίας και Άμφισσας» μας απαντά ως εξής:

Επειδή άλλαξε ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν μπορούν να αξιολογηθούν τα έργα μας μέχρι να δοθούν νέες κατευθύνσεις.

*{βλέπε **συν. 36:** 1526 10072023 ΕΥΚΕ-ΧΕ-ΣχετΜεΥπόΑξιολΠράξΔιαχ Αποβλ Χαλκ Λαμ&Άμφ}*

Στις **11/07/2023** με έγγραφό μας προς το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και θέμα «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων των αιτήσεων χρηματοδότησης των πράξεων με mis 5069531 (Ο.Ε.Δ.Α. Χαλκίδας), 5069532 (Ο.Ε.Δ.Α. Λαμίας) & 5124316 (Αναβάθμιση Μ.Ε.Α. Άμφισσας)» ζητούμε:

«Σε συνέχεια του (4) σχετ. εγγράφου, παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί το (4) σχετ. έγγραφο της ΕΥΚΕ-ΧΕ με αρ. πρωτ. 41429/04-05-2023 και θέμα «Απόψεις σχετικά με τις υπό αξιολόγηση πράξεις που αφορούν σε Μονάδες (Μ.Ε.Α.) και λοιπών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων» που μνημονεύεται στην ανωτέρω αλληλογραφία <u>καθώς δεν μας έχει γνωστοποιηθεί</u>.»

*{βλέπε **συν. 37:** 1534 11072023 ΠΙΝΑΠΟΔΕΚΤΩΝ-ΣχετΜεΤηνΑξιολΚΕ5069531-5069532 & 5124316_signed}*

Στις **11/07/2023** το ΥΜΕΠΕΡΑΑ μέσω e-mail μας ενημερώνει για το αιτούμενο έγγραφο της ΕΥΚΕ-ΧΕ με θέμα «Απόψεις σχετικά με τις υπό αξιολόγηση πράξεις που αφορούν σε Μονάδες (ΜΕΑ) και λοιπών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων».

*{βλέπε **συν. 38:** 1539 11072023 ΕΥΔΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ-ΑπόψΣχετΜεΤιςΥπόΑξιολ ΠράξΓιαΜΕΑ **& συν. 39:** 1539 11072023 ΕΥΔΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ-Συνημμένο}*

Στις **17/07/2023** η υπηρεσία στέλνει έγγραφο σε όλους τους Δήμους-Μέλη με θέμα «Ενημερωτικό Σημείωμα Σχετικά Με Τις Προτάσεις Χρηματοδότησης Των Έργων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ & Αναβάθμιση Μ.Ε.Α. Άμφισσας)» και τους ενημερώνει για την όλη κατάσταση και τα επόμενα βήματα.

*{βλέπε **συν. 40:** 1593 17072023 ΔΗΜΟΥΣΜΕΛΗ-ΕΣΣχετΜεΤιςΠροτΧρημΈργΟλοκλΔιαχείρ_signed}*

➲ **<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</u>**

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ με το υπ' αριθ. πρωτ.: 32770/06-04-2023 έγγραφο και θέμα «Προετοιμασία κλεισίματος ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020-Αναστολή νέων εντάξεων έργων-30/4/2023», θέτει ως καταληκτική ημερομηνία νέων προσκλήσεων και νέων εντάξεων μέχρι τις 30/04/2023.

*{βλέπε **συν. 41:** 2023-04-06 32770 ΠροετΚλεισίματοςΕΣΠΑ2014-2020-Αναστολή νέων εντάξεων_30042023}*

<u>Συνημμένα</u>:

1. Η Μελέτη Αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2016), σελ. 451, Πίνακας 11-8.
2. Η Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 63891/5427 (ΦΕΚ Β'31/2017) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
3. Η παρουσίαση του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής κ. Ν. Μαμαλούγκα στην 14η Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α. στην Αλεξανδρούπολη την 1η/07/2022 με θέμα «Εξέλιξη των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων την ΠΠ 2014-2020 και προκλήσεις για την ΠΠ 2021-2027», σελ.10.

4. Το με α.π. 2425/24-10-2022 έγγραφο με θέμα «Σχετικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των πράξεων με mis 5069531, 5069532 & 5124316».
5. Το με α.π. 8/04-01-2023 ενημερωτικό έγγραφο προς τους Δήμους-Μέλη με θέμα «Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
6. Η με αρ. 1/10-01-2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα «Ενημέρωση για την πορεία των έργων και λήψη απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες».
7. Η με αρ. 3/12-01-2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα «Διαμόρφωση της απόφασης υπ. αρ. 1/10.1.2023 του Δ.Σ. με θέμα "Ενημέρωση για την πορεία των έργων και λήψη απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες"».
8. Το με α.π. 97/18-01-2023 έγγραφο του Προέδρου του Φορέα με θέμα: «ΜΗ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ».
9. Το με α.π. 97/18-01-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Προέδρου του Φορέα με θέμα: «Επίσπευση διαδικασιών για έγκριση των αιτήσεων χρηματοδότησης για τρεις (3) πράξεις που αφορούν τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.».
10. Το με Α.Π. ΕΥΔ/ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ: 916/27-01-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 177/30-01-2023) έγγραφο με θέμα «Απόψεις σχετικά με την α.π.97/18-1-2023 επιστολή με Θέμα "Μη σεβασμός των διαδικασιών και τήρησης των προθεσμιών αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ"».
11. Το με α.π. 178/30-01-2023 έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Φορέα με κοινοποίηση στους Δήμους-Μέλη με θέμα «Σχετικά με τις Απόψεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ που αποτυπώνονται στο με Α.Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 916/27-01-2023 έγγραφό της».
12. Η με αρ. 19/02-02-2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την απάντηση στο έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής της με θέμα «Απόψεις σχετικά με την α.π.97/18-1-2023 επιστολή με Θέμα «Μη σεβασμός των διαδικασιών και τήρησης των προθεσμιών αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ»».
13. Το με α.π. 263/15-02-2023 έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Φορέα με κοινοποίηση στα Μέλη του Δ.Σ. με θέμα «Σχετικά με τις απόψεις που διατυπώνονται στο με Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 916/27-01-2023 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ».
14. Το με α.π. 265/15-02-2023 έγγραφο του Προέδρου του Φορέα προς τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα «Σχετικά με τις απόψεις που διατυπώνονται στο το με Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 916/27-01-2023 έγγραφό σας».
15. Το με Α.Π. ΕΥΔ/ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ: 2247/01-03-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 393/02-03-2023) έγγραφο με θέμα «Απόψεις επί της με α.π.265/15-2-2023 επιστολής σας με Θέμα «Σχετικά με τις απόψεις που διατυπώνονται στο με α.π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 916/27-1-2023) έγγραφό σας».
16. Το με α.π. 418/06-03-2023 έγγραφο προς τους Δήμους-Μέλη του Φορέα με θέμα «Σχετικά με το με Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 2247/01-03-2023 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ».

17. Το από 16-03-2023 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΝΕ 1: Δηλώσεις μετά τη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη για την διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τη Φωκίδα.

18. Το από 21-03-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 570/21-03-2023) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διαχειριστικής Αρχής για την αποστολή επικαιροποιημένων στοιχείων για τη συνέχιση της αξιολόγησης της πράξης με κωδικό mis 5069531-Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας.

19. Το από 07-04-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας προς τη Διαχειριστική Αρχή για τη Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας με συνημμένα επικαιροποιημένα στοιχεία.

20. Το από 04-04-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 700/04-04-2023) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διαχειριστικής Αρχής για την αποστολή επικαιροποιημένων στοιχείων για τη συνέχιση της αξιολόγησης της πράξης με κωδικό mis 5069532-Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Λαμίας.

21. Το από 13-04-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας προς τη Διαχειριστική Αρχή για τη Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Λαμίας. με συνημμένα επικαιροποιημένα στοιχεία.

22. Το με Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 3806/06-04-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 726/07-04-2023) έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδικό mis 5124316-Αναβάθμιση Μ.Ε.Α. Άμφισσας.

23. Το με Α.Π. 814/24-04-2023 έγγραφο του Φορέα προς τη Διαχειριστική Αρχή με συνημμένο φάκελο συμπληρωματικών-επικαιροποιημένων στοιχείων και διευκρινίσεων για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδικό mis 5124316.

24. Το με Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 4833/09-05-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 982/10-05-2023) έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής με θέμα «Ζητούνται διευκρινίσεις για την εξέταση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης πράξης με κωδικό mis 5069531».

25. Το με α.π. 1045/12-05-2023 έγγραφο του Φορέα προς τη Διαχειριστική Αρχή με θέμα «Υποβολή διευκρινίσεων για την εξέταση στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με mis 5069531».

26. Το με α.π. 1055/15-05-2023 έγγραφο προς τους Δήμους-Μέλη του Φορέα με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την πορεία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης των πράξεων με mis 5069531 (ΟΕΔΑ Χαλκίδας), 5069532 (ΟΕΔΑ Λαμίας) & 5124316 (Αναβάθμιση ΜΕΑ Άμφισσας)».

27. Το από 15-05-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1057/15-05-2023) μήνυμα της Διαχειριστικής Αρχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο μας προωθήθηκε η απάντηση της ΕΥΚΕ-ΧΕ στα πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης των επιμέρους στοιχείων κρατικών ενισχύσεων που τους απεστάλησαν (Χαλκίδα).

28. Το από 17-05-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας προς την ΕΥΚΕ-ΧΕ (Χαλκίδα).

29. Το από 19-05-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας προς την ΕΥΚΕ-ΧΕ (Χαλκίδα).

30. Το από 19-05-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1116/22-05-2023) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΚΕ-ΧΕ (Χαλκίδα).

31. Το από 26-05-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας προς την ΕΥΚΕ-ΧΕ (Χαλκίδα).

32. Το από 07-06-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1259/07-06-2023) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΚΕ-ΧΕ (Χαλκίδα).

33. Το με Α.Π. 1458/03-07-2023 έγγραφο του Φορέα με θέμα: «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Ο.Ε.Δ.Α.)» και MIS 5069531».

34. Το με Α.Π. 1459/03-07-2023 έγγραφο του Φορέα με θέμα: «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΛΑΜΙΑΣ (Ο.Ε.Δ.Α.)» και MIS 5069532».

35. Το με Α.Π. 1460/03-07-2023 έγγραφο του Φορέα με θέμα: «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και MIS 5124316».

36. Το με Α.Π. 62299/10-07-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1526/10-07-2023) έγγραφο της ΕΥΚΕ-ΧΕ με θέμα: «Απόψεις σχετικά με τις υπό αξιολόγηση πράξεις διαχείρισης αποβλήτων Χαλκίδας, Λαμίας και Άμφισσας».

37. Το με Α.Π. 1534/11-07-2023 έγγραφο του Φορέα με θέμα: «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων των αιτήσεων χρηματοδότησης των πράξεων με mis 5069531 (Ο.Ε.Δ.Α. Χαλκίδας), 5069532 (Ο.Ε.Δ.Α. Λαμίας) & 5124316 (Αναβάθμιση Μ.Ε.Α. Άμφισσας)».

38. Το από 11-07-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1539/11-07-2023) μήνυμα της Διαχειριστικής Αρχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

39. Το με αρ. πρωτ. 41429/04-05-2023 έγγραφο της ΕΥΚΕ-ΧΕ με θέμα «Απόψεις σχετικά με τις υπό αξιολόγηση πράξεις που αφορούν σε Μονάδες (Μ.Ε.Α.) και λοιπών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων», το οποίο απεστάλη ως συνημμένο στο παραπάνω e-mail.

40. Το με α.π. 1593/17-07-2023 έγγραφο προς τους Δήμους-Μέλη του Φορέα με θέμα «Ενημερωτικό Σημείωμα Σχετικά Με Τις Προτάσεις Χρηματοδότησης Των Έργων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ & Αναβάθμιση Μ.Ε.Α. Άμφισσας)».

41. Το με αρ. πρωτ. 32770/06-04-2023 «επείγον» έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προς όλες τις Διαχειριστικές Αρχές με θέμα: «Προετοιμασία κλεισίματος ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020-Αναστολή νέων εντάξεων έργων-30/4/2023».